

Ransta nya skola, förskola och idrottshall

Minirapport april 2019

Produktion

Mark:

- Mark har påbörjat arbeten med förskolegården, den beräknas färdigställas inom 2–3 veckor.
- Norra entrésidan, VA arbeten påbörjas vecka 16.

Rivning:

- Tungrivning av Etapp 3–4 pågår för fullt.
- Tungrivningen är planerad att vara färdigt i mitten utav maj.

Övrigt

- Visualisering av solceller planeras att starta efter påsk.

