

Ransta nya skola, förskola och idrottshall

Minirapport juni 2019

Produktion

Mark:

- Asfaltering av det som kvarstår på norra entrésidan samt skolgården kommer utföras v. 26
- Konstgräs kommer läggas på fotbollsplanen v.27.
- Finplanering pågår
- Växter planeras att planteras i augusti.

Bygg:

- Miljöbod samt uteläktare är stort sett klara
- Ytterligare två förråd ska uppföras innan semestern

Övrigt

- Förbesiktning mark kommer att utföras 3 juli
- Slutsamråd är planerat till 28 augusti
- Projektet beräknas att vara klart till 30 augusti

Glad sommar önskar projektet

